

## **AUFHEIZPROTOKOLL / NORM-BELEGREIFE**

(FUNKTIONSHEIZEN/BELEGREIFHEIZEN)

Die zeitabhängige Nutzung (begehbar und belastbar) ist normativ geregelt.

Estrichleger:	Bauvorhaben/Bauabschnitt:		
Einbaudatum von/bis:			

Stand: August 2019

Die Fußbodenheizung ist gemäß Funktionsheizen in Gebrauch zu nehmen und nach unserer Tagesabfolge und Temperaturangabe It. diesem Datenblatt durchzuführen. Der Abschluss gemäß unserem Aufheizprotokoll zeigt das Ende des Funktions- und Belegreifheizens an.

Belegreifheizen frühstens ab dem 4. Tag nach Estricheinbau, ohne Nachtabsenkung.

Tage Bele- greifheizen	Soll - Vorlauf- temperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum und Uhrzeit	Prüfer (Heizungsfirma):
1. Tag	25 °C			
2. Tag	30 °C			
3. Tag	35 °C			
4 10. Tag	40 °C			
11. Tag	35 °C			
12. Tag	30 °C			
13. Tag	Heizung abschalten und bei ≤ 20 °C CM- Messung durchführen			

- Maximale Auslegungs-/Vorlauftemperatur wird vom Installateur vorgegeben (höchstens 45 °C)! Ohne Nachtabsenkung! Beispiel: Wurde die Fußbodenheizung auf eine max. Vorlauftemperatur von z.B. 35 °C ausgelegt, so reicht es aus, wenn das Belegreifheizen mit max. 35 °C (Ohne Nachtabsenkung) durchgeführt wird. Dies setzt voraus, dass im laufenden Betrieb die max. Vorlauftemperatur höchstens 5 °C über der max. Temperatur für das Belegreifheizen gefahren wird (in diesem Fall nicht höher als 40 °C).
- Innerhalb eines Estrichfeldes müssen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden. Vor Belagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. 20 °C absenken (Vorgabe des Oberbelagslegers einhalten). Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.
- Vor Belagsverlegung ist zwingend eine CM-Messung (Einwaage 100 g, Ablesezeit nach 10 Minuten) durchzuführen.
- Sollte innerhalb von 10 Tagen nach der CM-Messung keine Belagsverlegung erfolgen, ist zwei Tage lang ein erneutes Aufheizen mit max. Auslegungstemperatur laut Schnittstellenkoordination durchzuführen.

•	Ende des Belegreifheizens (Datum):			Heizungsbauer: Stempel und Unterschrift
•	Fußbodenfläche war frei von Materialien und Überdeckungen?	Ja	Nein	
•	Wurden die Räume während des Aufheizens täglich 3-4-mal à 20 Minuten belüftet?	Ja	Nein	
•	Mobile Heizzentrale?	Ja	Nein $\square$	
•	Aufheizen wurde mit automatischer Regelung durchgeführt?	Ja	Nein	